



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 486
N. GENERALE 1436 DEL 24/09/2018

**OGGETTO: A.P.Q. RAFFORZATO 'BENI E ATTIVITÀ CULTURALI' - F.S.C. 2007-2013
APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1, LIQUIDAZIONE
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E PAGAMENTO FATTURA**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 486
DEL 24/09/2018**

**OGGETTO: A.P.Q. RAFFORZATO 'BENI E ATTIVITÀ CULTURALI' - F.S.C. 2007-2013
APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1, LIQUIDAZIONE
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E PAGAMENTO FATTURA**

IL DIRIGENTE

REGIONE PUGLIA

A.P.Q. RAFFORZATO "BENI E ATTIVITÀ CULTURALI" - F.S.C. 2007-2013

SCHEDA 45 - INTERVENTI DI RECUPERO, DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI
ARCHITETTONICI ED ARTISTICI

FORNITURE, SERVIZI E LAVORI ACCESSORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA OFFERTA DI
SERVIZI AL VISITATORE DEL "PALAZZO DELLE ARTI BELTRANI" (PINACOTECA IVO
SCARINGI) - TRANI BT

INTERVENTO: Lavori edili di sistemazione delle cortine murarie, dei lucernai, la installazione di
imbotti in legno, la posa in opera di porte REI, la sistemazione dei portoni su via Beltrani
nell'ambito dell'intervento di "Potenziamento della offerta di servizi al visitatore del "Palazzo delle
arti Beltrani" (Pinacoteca Ivo Scaringi)".

CUP: C74E15000450006 - CIG: 64567907A9

**APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI
PAGAMENTO N.1 E PAGAMENTO FATTURA**

Premesso che:

con DGC n.113 del 9/11/2015 veniva approvato il Progetto definitivo per Forniture, Servizi e Lavori Accessori
per il Potenziamento della Offerta di Servizi al Visitatore del "Palazzo delle Arti Beltrani" (Pinacoteca Ivo
Scaringi), con successiva Variazione del Piano triennale delle OO.PP. 2015/17 e Bilancio di previsione
2015/17;

con DD n.442 del 12/11/2015, visto il Verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 9/11/2015, il Dirigente dell'Area LLPP approvava il Progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 969.000,00;

gli interventi di cui si compone il progetto risultano interamente finanziati dalla Regione Puglia Servizio Beni Culturali giusta DD n. 283 del 26/10/2015 a valere sulle risorse APQ RAFFORZATO – FSC 2007/2013 Scheda 45 per € 969.000,00;

con DD n.443 del 12/11/2015 il Dirigente dell'Area LLPP, indiceva procedura aperta ex art. 55, comma 5, DLgs n.163/2006 per l'esecuzione dei soli lavori edili di sistemazione delle cortine murarie, dei lucernai, la installazione di imbotti in legno, la posa in opera di porte REI, la sistemazione dei portoni su via Beltrani nell'ambito dell'intervento di "Potenziamento della offerta di servizi al visitatore del "Palazzo delle arti Beltrani" (Pinacoteca Ivo Scaringi), (CIG: 64567907A9) tratti dal Progetto esecutivo per un importo di appalto complessivo di € 192.530,47, così ripartito:

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale dei lavori

	DESCRIZIONE VOCI	Importo (euro)
a	Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza e costo manodopera (soggetto a ribasso)	153.374,99
b	Incidenza della manodopera (non soggetto a ribasso)	34.655,48
c	Oneri per attuazione piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)	4.500,00
a+b+c	Importo totale dell'appalto	192.530,47

con DD n.524 del 21/12/2015, in esito a procedura di gara aperta, il Dirigente dell'Area LLPP, procedeva alla aggiudicazione provvisoria alla "Impresa Edile Geom. Curci Vincenzo" di Trani, vincitrice con un ribasso del 31,389% per un importo complessivo di € 144.387,60 di cui € 105.232,12 per lavori, € 34.655,48 per il costo della manodopera e € 4.500,00 per costi della sicurezza, oltre IVA al 10%;

con DD n.20 del 20/1/2016, il Dirigente dell'Area LLPP, procedeva alla aggiudicazione definitiva dei Lavori edili suddetti ed alla approvazione della variazione del Quadro economico, così rideterminato:

1	Importo contrattuale lavori edili	€ 144 387.60
2	Spese per pubblicità bando di gara	€ 5 000.00
3	I.V.A su Lavori, Forniture e Servizi	€ 138 260.57
4	I.V.A. su spese tecniche e Casse	€ 9 086.50
5	Imprevisti	€ 67 593.21
6	Spese generali - Compenso per commissione di gara	€ 13 800.00
7	Spese generali - Incentivo art.92 Dlgs n.163/06	€ 6 766.00
8	Spese generali - Direzione dei lavori, Forniture e servizi	€ 21 875.96
9	Spese generali - Contabilità (DM 143/2013)	€ 3 879.26
10	Spese generali - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione opere edili (DM 143/2013)	€ 6 681.55
11	Spese generali - Collaudo tecnico-amministrativo (DM 143/2013)	€ 5 468.99
12	Contributi per Casse professionali	€ 1 516.23
13	Spese per allacciamenti	€ 1 880.30
14	Economia gara lavori	€ 58 734.30
15	Forniture - Gara da appaltare	€ 375 934.50
16	Servizi - Gara da appaltare	€ 108 135.03
	Spesa complessiva	€ 969 000.00

con Contratto di appalto del 19/5/2016, Rep.n.4277, registrato a Trani il 26/5/2016 al n.39, Serie 1, i lavori di che trattasi venivano affidati alla "Impresa Edile Geom. Curci Vincenzo" di Trani per un importo complessivo di € 144.387,60 di cui € 105.232,12 per lavori, € 34.655,48 per il costo della manodopera e € 4.500,00 per costi della sicurezza, oltre IVA al 10%

con DD n.727 del 25/6/2018 – n. settoriale 303, Area Affari Generali – veniva approvato il Quadro Economico Rideterminato a seguito dell'espletamento degli appalti relativi alle gare per Forniture e Servizi (CIG: 6861245E7A; 6861291473; 686133371B).

con DD n.settoriale 445 del 7/9/2018 – Area Affari Generali, a seguito di rimodulazione richiesta dalla Regione Puglia con nota del 16/7/2018, veniva approvato il Quadro Economico Rideterminato Definitivo, per una spesa complessiva di € 658.306,70 e così definito:

A	LAVORI, SICUREZZA, FORNITURE, SERVIZI		
1	LAVORI (OG2) comprensivi di Costi della sicurezza		€ 144 387.60
2	FORNITURE 1 attrezzature e apparecchiature multimediali ...		€ 146 920.80
3	FORNITURE 2 illuminotecniche e informatiche ...		€ 127 903.31
4	SERVIZI divulgativi, audiovisivi e laboratoriali		€ 82 704.62
	TOTALE LAVORI, SICUREZZA, FORNITURE, SERVIZI		€ 501 916.33
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IMPREVISTI (MAX 10% LAVORI APPALTATI)	10%	€ 14 438.76
2	SPESE GENERALI (MAX 20% LAVORI A BASE DI GARA)	20%	€ 38 506.09
	<i>di cui:</i>		
	SPESE TECNICHE		€ 37 905.75
	SPESE DI GARA		€ 600.34
3	CASSA CNPAIA su SPESE TECNICHE e su SPESE DI GARA	4%	€ 1 540.24
4	IVA		€ 101 905.28
	<i>di cui:</i>		
	IVA su LAVORI	10%	€ 14 438.76
	IVA su FORNITURE 1	22%	€ 32 322.58
	IVA su FORNITURE 2	22%	€ 28 138.73
	IVA su SERVIZI	22%	€ 18 195.02
	IVA su SPESE TECNICHE + CNPAIA e su SPESE DI GARA + CNPAIA	22%	€ 8 810.19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 156 390.37
C	TOTALE PROGETTO		€ 658 306.70

la complessiva spesa di €. 658.306,70, è a totale carico della Regione Puglia nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Beni ed Attività Culturali" – Delibera CIPE 92/2012 – FSC Fondo di sviluppo e Coesione 2007/2013 Scheda 45 – Interventi di recupero, di restauro e valorizzazione di beni architettonici e artistici, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Beni Culturali n.244/2015 e successivo Atto Dirigenziale n.283/2015; e che la somma è stata già accertata in entrata alla risorsa 15440/2015 (importo di progetto € 969.000,00);

con Atto Dirigenziale n. 326 del 31/7/2018 la Sezione valorizzazione territoriale della Regione Puglia ha determinato di assegnare in favore del Comune di Trani il contributo finanziario definitivo pari a € 658.306,70 a valere sulle risorse del Programma Quadro Rafforzato "Beni ed Attività Culturali" – Delibera CIPE 92/2012 – FSC Fondo di sviluppo e Coesione 2007/2013 Scheda 45 – Interventi di recupero, di restauro e valorizzazione di beni architettonici e artistici, disponendo contestualmente la liquidazione del primo acconto quale anticipazione del 35% pari a € 230.407,35 dell'impegno definitivo rideterminato assunto;

dato atto:

che con Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza del 8/4/2016 i lavori furono consegnati all'impresa esecutrice "Impresa Edile Geom. Curci Vincenzo" di Trani e per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti, ai sensi del Capitolato speciale di appalto, giorni 180 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna; il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 6/10/2016.

che con Notifica preliminare, ai sensi dell'art.99, Dlgs 81/2008, del 2/5/2016, si dava effettivo inizio ai lavori;

durante la esecuzione delle opere i lavori hanno subito le seguenti sospensioni, riprese e proroghe:

- Verbale di sospensione dei lavori del 23/5/2016.
- Verbale di ripresa dei lavori del 13/10/2016: giorni di sospensione: 143; nuova data fine lavori: 26/2/2017.
- Richiesta di proroga da parte dell'impresa del 21/2/2017.
- Concessione di proroga del 22/2/2017 di giorni 40; nuova data fine lavori: 7/4/2017.

in data 11/4/2017 l'Impresa comunicava alla Direzione dei lavori che l'ultimazione dei lavori era intervenuta in data 7/4/2017. La Direzione dei Lavori in data 12/4/2017 convocava l'Impresa per il 20/4/2017 per i necessari accertamenti in contraddittorio.

con Certificato di ultimazione lavori al 7/4/2017, redatto in data 20/4/2017, la Direzione dei Lavori dichiarava ultimati i lavori alla data del 7/4/2017 e pertanto in tempo utile, assegnando il termine perentorio di gg.30 (quindi entro e non oltre il 20/5/2017) per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

con Verbale accertamento completamento lavorazioni piccola entità e Efficacia del Certificato di ultimazione lavori al 7/4/2017, redatto in data 20/5/2017, la Direzione dei Lavori, constatato l'avvenuto completamento delle lavorazioni, dichiarava che il Certificato di ultimazione lavori al 7/4/2017, redatto in data 20/4/2017, aveva pienamente efficacia;

visti:

gli atti contabili relativi allo Stato Avanzamento Lavori N.1 eseguiti a tutto il 20/5/2017 sottoscritti senza riserve dall'impresa appaltatrice, dal direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento, per un importo al netto del ribasso d'asta di € 139.887,60 per lavori, € 4.500,00 per costi della sicurezza, per un importo complessivo di € 144.387,60 oltre IVA al 10%;

il Certificato di Pagamento n.1 corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori N.1 per il pagamento della prima rata pari a € 143.600,00 ottenuta arrotondando per difetto l'importo del SAL (€ 144.387,60) dedotto della ritenuta per infortuni (€ 721,94) oltre IVA al 10% pari a €14.360,00, per un totale di € 157.960,00;

ritenuto di dover procedere alla approvazione dello Stato Avanzamento Lavori N.1 ed alla contestuale liquidazione del Certificato di Pagamento n.1, in favore della "Impresa Edile Geom. Curci Vincenzo" di Trani per la somma complessiva di € 157.960,00;

visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito con modalità on line, prot. INPS_11595499, da cui si evince che la ditta "Impresa Edile Geom. Curci Vincenzo" risulta in regola con i versamenti contributivi ed assistenziali sino alla data del 24.11.208;

vista la fattura elettronica relativa allo Stato Avanzamento Lavori N.1 del 1/8/2017, n. 6/E del 01.08.2017, (identificativo del trasmittente IT02313821007), dell'importo complessivo pari a € 157.960,00, IVA al 10% inclusa;

dato atto:

- che il Servizio Beni Culturali Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 326 del 31/7/2018 ha determinato di assegnare, in favore di questo Ente, il contributo finanziario definitivo pari a € 658.306,70 a valere sulle risorse APQ RAFFORZATO – FSC 2007/2013 - Scheda 45;
- che il Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali personale e organizzazione della Regione Puglia, ha trasmesso l'ordinativo di pagamento con numero mandato 15975 per un importo pari a € 230.407,35, acquisito al protocollo dell'ente al n. 26431 del 06.09.2018;
- che con reversale d'incasso n. 1883 del 18.09.2018 l'Ufficio Ragioneria ha provveduto alla riscossione della somma di € 230.407,35, accertandola sul capitolo 15440;

considerato che, il Settore scrivente procederà contestualmente all'invio del presente provvedimento divenuto esecutivo, alla richiesta di un ulteriore accredito alla Regione Puglia;

visti il "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Trani" - APQ RAFFORZATO – FSC 2007/2013 - Scheda 45; il Decreto Sindacale n. 25748 del 31.08.2018, per effetto del quale la nuova macrostruttura è entrata in vigore dal 01.09.2018;

richiamati: CIG: 64567907A9 - CUP: C74E15000450006.

D E T E R M I N A

di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, gli atti contabili relativi allo Stato Avanzamento Lavori N.1 dei Lavori edili di sistemazione delle cortine murarie, dei lucernai, la installazione di imbotti in legno, la posa in opera di porte REI, la sistemazione dei portoni su via Beltrani nell'ambito dell'intervento di "Potenziamento della offerta di servizi al visitatore del "Palazzo delle arti Beltrani" (Pinacoteca Ivo Scaringi)", eseguiti a tutto il 20/5/2017, sottoscritti senza riserve dall'impresa appaltatrice, dal direttore lavori e dal Responsabile del Procedimento, per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 144.387,60 di cui € 105.232,12 per lavori, € 34.655,48 per il costo della manodopera e € 4.500,00 per costi della sicurezza, oltre IVA al 10%;

di liquidare il relativo Certificato di pagamento N.1 corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori N.1 per il pagamento della Rata n.1 pari a € 143.600,00 oltre IVA al 10% pari a € 14.360,00 per un totale complessivo di € 157.960,00 in favore della ditta "Impresa Edile Geom. Curci Vincenzo" di Trani.

di autorizzare il Settore Finanziario al pagamento della fattura elettronica N. 6/E relativa allo Stato Avanzamento Lavori N.1 – Certificato di pagamento N.1, dell'importo complessivo pari a € **157.960,00**, comprensiva di IVA al 10% pari a € 14.360,00;

di disporre la scissione dei pagamenti della somma di € **157.960,00** in ossequio alle prescrizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (*c.d. split payment*) di cui alla legge 190/2014, secondo la seguente articolazione:

- imponibile pari a € **143.600,00** in favore della ditta "Impresa Edile Geom. Curci Vincenzo" di Trani con sede in Trani Via 109^a Strada a den. 8, Trani – C. F. CRCVCN83P23L328J con accredito su conto corrente il cui IBAN è riportato in fattura;
- IVA pari a € **14.360,00** in favore dell'Erario, secondo le modalità e i termini indicati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015;

di dare atto che gli elementi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla legge 136/2010 e s.m.i., sono stati dichiarati con nota in atti e risultano coincidenti con quanto riportato nel dettaglio di pagamento della fattura elettronica;

di liquidare la somma di € 157.960,00 al sotto elencato capitolo di spesa

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	71011	Descrizione	IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALE PALAZZO BELTRANI DA REGIONE		
Macroaggregato	202	Miss/Progr.	001/005	PdC finanziario	2.02.01.10.000
Centro di costo	3410	Compet. Econ.	3410	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	64567907A9	CUP	C74E15000450006
Creditore	"Impresa Edile Geom. Curci Vincenzo"				
Causale	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO PALAZZO DELLE ARTI "BELTRANI" PINACOTECA "IVO SCARINGI"				
Modalità finan.	Finanziamento regionale				
Imp./prenot. N.		Importo	€ 157.960,00	Frazionabile in 12	no

di dare atto che:

- si procederà all'espletamento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, secondo le modalità previste

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti;

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Assetto del Territorio della Regione Puglia ai fini della rendicontazione della spesa.

**Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE**

Leonardo Cuocci Martorano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2387**

Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE**

Ufficio Proponente: **Affari generali e istituzionali e servizi alle persone**

Oggetto: **A.P.Q. RAFFORZATO "BENI E ATTIVITÀ CULTURALI" - F.S.C. 2007-2013 APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 E PAGAMENTO FATTURA**

Nr. adozione settore: **486** Nr. adozione generale:

Data adozione: **24/09/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **15/10/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L'Addetto alla Pubblicazione

300Z

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 15/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 15/10/2018 al 30/10/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 15/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE