




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani



- Sindaco
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Affissione albo on line

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N. 1522 DEL 10 AGO 2017

AREA III^ "LAVORI PUBBLICI"
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 858 DEL 3 AGO 2017

Oggetto: Lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" – Impresa "I'ANNO COSTRUZIONI" di san Marco in Iamisi (FG).
CIG: 35497778A4 – CUP: C79D11000410001 .
Liquidazione lavorazioni standard S.A.L. n. 7.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni Didonna

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 02.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la proposta di Contratto di Quartiere II "Quartiere Sant'Angelo", la cui copertura finanziaria era assicurata da finanziamento ministeriale e regionale;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 10.03.2006, esecutiva, con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dell'opera pubblica "Alloggi di edilizia sovvenzionata per utenze differenziate";
- che con Determinazione Dirigenziale - 4°Ripartizione- n.489 del 24.10.2011, esecutiva, veniva indetta gara d'appalto mediante procedura aperta circa l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa".
- che con Determinazione Dirigenziale - 4°Ripartizione - n.434 del 30.12.2011, esecutiva, ai sensi di legge, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati in favore dell'impresa "IANNO COSTRUZIONI" di san Marco in lamis (FG) con il ribasso del 8,833% sull'importo di gara soggetto a ribasso d'asta di complessivamente € 2.302.579,89 oltre € 64.576, 45 per oneri della sicurezza e con un ribasso sul tempo, offrendo come tempo utile per la consegna dell'opera 478 giorni.
- che in data 20/05/2014 sono stati consegnati i lavori e il 20/05/2014 è avvenuto l'effettivo inizio;
- che durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:
 1. con Determinazione Dirigenziale n. 355 del 10/09/2015 per un periodo di 90 (novanta) giorni per cui la ultimazione dei lavori venne fissata alla data del 09/12/2015;
 2. con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 30/12/2015 per un periodo di 270 (duecentosettanta) giorni per cui la ultimazione dei lavori viene fissata alla data del 06/07/2016.
- che con Verbale sottoscritto in data 06/06/2016 è avvenuta la Sospensione dei Lavori al fine di provvedere ad un aggiornamento tecnologico del Progetto Esecutivo.
- che con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 15/07/2016, è stata autorizzata la redazione della perizia suppletiva e di variante;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 347 del 02/09/2016 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di variante dei lavori in epigrafe;
- che con Verbale sottoscritto in data 27/09/2016 è avvenuta la Ripresa dei Lavori;

Vista:

- la determinazione dirigenziale n. 331 del 24/11/2014 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il **S.A.L. n.1** ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 247.610,00** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 341 del 28/11/2014 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'impresa appaltatrice l'importo di **€ 198.088,00** I.V.A. inclusa a titolo di acconto alla fattura n. 21 del 04/11/2014 di **€ 247.610,00** I.V.A. inclusa, dando atto che la spesa residua di **€ 49.522,00** I.V.A. inclusa, sarebbe stata corrisposta ad avvenuta erogazione dell'accreditamento della seconda rata del finanziamento regionale;
- la determinazione dirigenziale n. 134 del 24/03/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il **S.A.L. n.2** ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 325.710,00** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 191 del 06/05/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'impresa appaltatrice, a titolo di saldo della Fattura n. 21 del 04/11/2014 l'importo di **€ 49.522,00** I.V.A. inclusa e a titolo di acconto della Fattura n. 7 del 11/03/2015 dell'importo di **€ 325.710,00** I.V.A. inclusa, acquisita in data 16/03/2015 prot. n.12951, l'importo di **€ 195.426,00** I.V.A. inclusa, pari al 60% dell'importo complessivo della citata Fattura n. 7 del 11/03/2015 per un totale di **€ 244.948,00** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 352 del 07/09/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'impresa appaltatrice, a titolo di saldo della Fattura n. 7 del 11/03/2015 l'importo di **€ 130.284,00** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 420 del 26/10/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale sono stati approvati il **S.A.L. n.3** ed il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 222.900,00** oltre I.V.A. al 10% pari ad **€ 22.290,00** per complessivi **€ 245.190,00**;
- la determinazione dirigenziale n. 457 del 18/11/2015 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato liquidato all'impresa appaltatrice l'importo di **€ 196.152,00** I.V.A. inclusa a titolo di acconto alla fattura n. 15 del 23/10/2015 di **€ 245.190,00** I.V.A. inclusa, dando atto che la spesa residua di **€ 49.038,00** I.V.A. inclusa, sarebbe stata corrisposta ad avvenuta erogazione dell'accreditamento della seconda rata del finanziamento regionale;
- la determinazione dirigenziale n.102 del 09/03/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze differenziate e piazzetta interna, nell'ambito del "Contratto di Quartiere II" con la quale è stato Liquidato all'impresa appaltatrice, a titolo di saldo della Fattura n. 15 del 23/10/2015 l'importo di **€ 49.038,00** I.V.A. inclusa;
- la determinazione dirigenziale n.201 del 17/05/2016 relativa ai lavori di realizzazione n. 23 alloggi per utenze