



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 149**  
**N. GENERALE 749 DEL 17/05/2018**

**OGGETTO: LAVORI 'PARCO DI VIA POLONIA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO DENOMINATO 'CONTRATTO DI QUARTIERE II' - QUARTIERE S. ANGELO.C.I.G.: 6436051D4A - C.U.P.: C77H15000570002. LIQUIDAZIONE SALDO 2 SAL E STATO FINALE LAVORI**



Città di Trani  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 149  
DEL 17/05/2018

**OGGETTO: LAVORI 'PARCO DI VIA POLONIA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO DENOMINATO 'CONTRATTO DI QUARTIERE II' - QUARTIERE S. ANGELO.C.I.G.: 6436051D4A - C.U.P.: C77H15000570002. LIQUIDAZIONE SALDO 2 SAL E STATO FINALE LAVORI**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

**D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

**ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**  
*Arch. Giacomo Losapio*

## IL DIRIGENTE

### Premesso:

- che con nota prot. 2784 del 24/03/2015 il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio – Regione Puglia, per l'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n.92/2012. Accordo di Programma Quadro Settore “Aree Urbane-Città”, Allegato 1° - interventi immediatamente cantierabili – Scheda n.3 Titolo intervento: AZIONI PILOTA PROGRAMMATE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) – C) “PATTO CITTÀ-CAMPAGNA”, invitava il Comune di Trani a trasmettere le schede ricognitive relative a progetti immediatamente cantierizzabili e relativi ai parchi tematici previsti dal Contratto di Quartiere II “Quartiere Sant’Angelo”;
- che con nota prot. n. 16771 del 13/05/2015 l’Amministrazione Comunale ha trasmesso le schede ricognitive relative ai progetti dei parchi tematici previsti dal “Contratto di Quartiere II” tra i quali e ricompreso il progetto di che trattasi;
- che agli esiti di detta attività ricognitiva, il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio – Regione Puglia, con nota n. 6802 del 09/07/2015 convocava, apposito incontro tecnico amministrativo utile a dettagliare il quadro normativo di riferimento e le condizioni propedeutiche al finanziamento degli interventi;
- che in adempimento a quanto richiesto, in data 14/07/2015 con nota prot. 28943 venivano depositati presso il Servizio Assetto del Territorio, i relativi progetti candidati a finanziamento;
- che con nota n. 32000 del 30/07/2015 il Servizio Assetto del Territorio, in esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale n. 292 del 02/07/2015 con la quale erano stati individuati i progetti sui quali attivare la fase di procedura negoziata propedeutica alla concessione del finanziamento, invitava il Comune di Trani a trasmettergli elaborati stralcio relativi ai progetti esecutivi del “Parco di via Polonia” e del “Parco dei cinque sensi di via Grecia” propedeutici alla sottoscrizione del disciplinare di finanziamento definitivo;
- che in ultimo è pervenuta nota da parte della Regione Puglia n. A00\_145-0007753 del 06/08/2015 con la quale comunicava l’ammissione a finanziamento dell’intervento relativo alla realizzazione del “Parco di via Polonia-Quartiere S. Angelo” nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013-Delibera CIPE n.92/2012 “Accordo di Programma Quadro Settore Aree Urbane-Città, Allegato 1°-interventi immediatamente cantierabili-Scheda n.3 Titolo intervento: AZIONI PILOTA PROGRAMMATE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) – C) “PATTO CITTÀ-CAMPAGNA” – giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Assetto del Territorio n. 352/2015 per un importo di € 625.000,00;
- che con nota in data 31/07/2015 assunta al prot. gen. del Comune in data 10/08/2015 n. 33315, il tecnico incaricato, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’opera pubblica “Parco di Via Polonia” rimodulato secondo le risultanze della fase negoziata;
- che con Delibera di G.C. n. 79 del 12/10/2015:
  - È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del “Parco di via Polonia” dell’importo complessivo di € 625.000,00, di cui per lavori € 456.765,63;
  - Il suddetto intervento è stato inserito nel Programma delle OO.PP. per l’anno 2015 in variante allo schema approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 29/09/2015;
  - Sono state apportate le relative modifiche in variazione al Bilancio di previsione per l’anno 2015 approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2014;
  - È stato autorizzato il Sindaco ad intervenire in nome e per conto del Comune nella sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti Regione/Comune di Trani per la erogazione del finanziamento;
- che con Determinazione Dirigenziale dell’Area LL.PP. n. 410 del 20/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di appaltare i “Lavori per la realizzazione del Parco di Via Polonia nell’ambito del programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II – Quartiere S. Angelo”, dell’importo complessivo di € 456.765,63 di cui € 387.503,12 per lavori a base d’asta (oltre € 58.121,88 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 11.140,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 13 e 55 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 s.m.i., da aggiudicarsi a misura con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 82 e dell’art. 86 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., unitamente all’approvazione del bando di gara, del disciplinare di gara e dello schema di contratto;
- che con Determinazione Dirigenziale dell’Area LL.PP. n. 22 del 20/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, all’esito della procedura di gara, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei “Lavori per la realizzazione del Parco di Via Polonia nell’ambito del programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II-Quartiere S. Angelo”, in favore dell’impresa “Campoverde

s.a.s. di Carputo Ciro” di Giugliano in Campania (NA), dell’importo complessivo di € 324.348,06 di cui € 255.085,55 per lavori, € 11.140,63 per oneri della sicurezza e € 58.121,88 per costo della manodopera, oltre IVA al 10%, pari al ribasso percentuale del 34,172;

- che con verbale del 01/04/2016, nelle more della formalizzazione del contratto di appalto e stante la necessità di procedere alla consegna dei lavori al fine di rispettare il cronoprogramma dell’intervento ammesso a finanziamento regionale, si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori di che trattasi;
- che con Determinazione Dirigenziale dell’Area LL.PP. n. 238 del 13/06/2016 è stato nominato Direttore dei Lavori l’arch. Michele Sgobba, nonché Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- in data 23/05/2016 Rep. N. 4278, successivamente registrato a Trani il 26/05/2016 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori per l’importo complessivo “a corpo” di € 324.348,06 oltre IVA 10%,;
- con verbale redatto in data 08/07/2016 la Direzione Lavori attestava l’inizio effettivo dei lavori al 02/05/2016;
- con Determinazione n. 363 del 9.9.2016 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante trasmessa con nota prot. 30412 del 12.8.2016 dalla Direzione Lavori dell’importo complessivo di €. 625.000,00 di cui €.349.352,78 per lavori, €.183.785,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione e €.91.861,44, per Economie di gara, con un incremento della spesa per l’esecuzione dei lavori di €.25.004,72 oltre IVA 10%, al netto del ribasso del 34,172% sull’importo lavori di cui al contratto di appalto Rep. n. 4278 del 23/05/2016;

#### **Dato Atto :**

- che con Determinazione Dirigenziale – Area LL.PP. – n. 487 del 08.11.2016, veniva approvato il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 18/07/2016 dell’importo complessivo di €. 112.065,11 e il Certificato di Pagamento n. 1 relativo alla 1^ rata di acconto emesso dal Responsabile Unico del Procedimento dell’importo complessivo di €. 122.650,00 di cui €. 111.500,00 per lavori e €. 11.150,00 per Iva 10% e comprensivo della quota parte degli oneri per la sicurezza;
- che con stessa Determinazione Dirigenziale – Area LL.PP. – n. 487 del 08.11.2016, veniva approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10.10.2016 dell’importo complessivo di €. 323.283,99 e il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 11.10.2016 per l’importo a credito dell’impresa, al netto delle ritenute e dell’arrotondamento, di €. 210.100,00, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 21.010,00 per complessivi €. 231.110,00;
- che con nota prot. 27795 del 21.7.2016 veniva richiesta alla Regione Puglia la erogazione della prima e seconda anticipazione fino al 35% del contributo finanziario assegnato, giuste previsioni dell’art. 9 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Comune di Trani sottoscritto in data 16.10.2015;
- che in data 9.11.2016 l’Ufficio di Ragioneria del Comune di Trani ha comunicato l’avvenuto accreditamento in data 25.10.2016 da parte della Regione Puglia della somma di € 181.622,37 (Iva compresa) corrispondente al 35% del contributo finanziario assegnato;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 494 del 10.11.2016 tale somma è stata oggetto di Accertamento di Entrata al Cap. 441/2016 per €. **181.622,37**;
- che con determinazione dirigenziale n. 496 del 14.11.2016 è stata disposta la liquidazione in favore dell’impresa “Campoverde s.a.s. di Carputo Ciro” di Giugliano in Campania (NA) la fattura n.6/2016 del 20/07/2016 relativa al Certificato di Pagamento n. 1, emessa dall’impresa appaltatrice ed acquisita agli atti del Comune in data 27/07/2016 prot. gen. n.29011 dell’importo di €. 111.500,00, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 11.150,00 per complessivi €. **122.650,00**;
- che residuando sull’importo accertato di € 181.622,37 la somma di € 58.972,36, con determinazione dirigenziale n. 497 del 14.11.2016 è stata disposta la liquidazione in favore dell’impresa “Campoverde s.a.s. di Carputo Ciro” di Giugliano in Campania (NA) di un acconto della somma di €. **58.972,36** comprensiva di I.V.A. sulla fattura n.11/2016 del 12/10/2016 dell’importo complessivo di € 231.110,00, come da certificato di pagamento n.2 relativo al S.A.L. n.2° ;
- che con nota prot. 9871 del 14.3.2017 veniva richiesta alla Regione Puglia la erogazione della rata intermedia del contributo finanziario assegnato, giuste previsioni dell’art. 9 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Comune di Trani sottoscritto in data 16.10.2015;
- che in data 8.5.2017 l’Ufficio di Ragioneria del Comune di Trani ha comunicato l’avvenuto accreditamento da parte della Regione Puglia della somma di €. **155.676,32** (Iva compresa) corrispondente al 30% del contributo finanziario assegnato;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 16.5.2017 tale somma di €. **155.676,32** è stata oggetto di Accertamento di Entrata n.1934/2015- Esercizio 2017- Cap. 441/2015;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.192 del 19.06.2017 è stata disposta la liquidazione in favore dell’impresa “Campoverde s.a.s. di Carputo Ciro” di Giugliano in Campania (NA) della fattura n.9 del

- 12/06/2017 dell'importo di di €. **155.676,32** comprensiva di I.V.A. emessa, dall'impresa "Campoverde di Carputo Ciro & c. s.a.s." di Giugliano in Campania (NA), per il pagamento del secondo acconto sul certificato di pagamento n.2 relativo al S.A.L. n.2°;
- Che per effetto del pagamento della somma di €. **155.676,32** comprensiva di I.V.A., restava un credito da parte dell'impresa sul certificato di pagamento n.2 relativo al S.A.L. n.2° pari ad €. **16.461,30** comprensiva di I.V.A.:
 

Certificato di pagamento n.2	<b>€. 231.110,00</b>
1 acconto	<b>€. 58.972,36</b>
2 acconto	<b>€. 155.676,32</b>
Credito residuo	<b>€. 16.461,30</b>
- Che con nota prot. 34946 del 26.10.2017 veniva richiesta alla Regione Puglia la erogazione della seconda rata intermedia del contributo finanziario assegnato, giuste previsioni dell'art. 9 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Comune di Trani sottoscritto in data 16.10.2015;
- Che l'Ufficio di Ragioneria del Comune di Trani ha comunicato l'avvenuto accreditamento da parte della Regione Puglia della somma di €. **155.676,32** (Iva compresa) corrispondente al 30% del contributo finanziario assegnato, con accertamento n.266/2015 e reversale di incasso n.691/2018;
  - Che con Determinazione Dirigenziale n.533 del 06.12.2016 è stato approvato il Certificato di Ultimazione dei lavori, lo Stato finale dei lavori eseguiti alla data del 26.10.2016 dell'importo complessivo di €. 349.352,78 di cui €. 276.283,30 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,172%, €. 61.928,85 per costo della manodopera e €. 11.140,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e accertato che sulla base delle risultanze dello Stato finale dei Lavori e dell'ammontare degli acconti liquidati con i Certificati di pagamento n. 1 (€. 111.500,00) e n. 2 (€. 210.100,00) residua un credito ulteriore dell'impresa di €. 27.752,78 oltre Iva 10% per un totale di €. **30.528,06**;

#### Viste

- La fattura n.6 del 06/04/2018 dell'importo di €. **16.461,30** comprensivo di I.V.A. emessa, dall'impresa "Campoverde di Carputo Ciro & c. s.a.s." di Giugliano in Campania (NA), per il pagamento del saldo sul certificato di pagamento n.2 relativo al S.A.L. n.2;
- La fattura n.14 del 20/12/2016 dell'importo di €. **30.528,06** comprensivo di I.V.A. emessa, dall'impresa "Campoverde di Carputo Ciro & c. s.a.s." di Giugliano in Campania (NA), per il pagamento dello Stato Finale dei Lavori;

**Ritenuto** pertanto, di poter procedere al pagamento della somma complessiva di €. **46.989,36** comprensiva di I.V.A. in favore dell'impresa "Campoverde s.a.s. di Carputo Ciro" di Giugliano in Campania (NA), per i lavori di che trattasi;

#### Dato Atto:

- che la spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di che trattasi approvato con Determinazione Dirigenziale Determinazione n. 363 del 9.9.2016, giusto impegno di spesa n. 523/2016, codice capitolo n.11294 del bilancio 2013 denominato "Realizzazione parco via Polonia quartiere Sant'Angelo finanziato con contributo regionale";
- che le relative risorse finanziarie sono nella disponibilità di questa Amministrazione a seguito di erogazione da parte della Regione Puglia;
- che al seguente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: C.I.G.: 6436051D4A - C.U.P.: C77H15000570002;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il c/c bancario dedicato UNICREDIT BANCA SPA VIA A. PALUMBO 80014 GIUGLIANO IN C. NA - Codice IBAN IT49D0200839902000101361300 intestato a "Impresa Campoverde s.a.s. di Carputo Ciro" - P.Iva03875221214 - C.F. CRPCRI71D19G309U;

**Visto** il D.U.R.C. On Line dell'impresa appaltatrice prot. INAIL\_10289508 del 23.01.2018 con scadenza al 23.05.2018, e che lo stesso risulta regolare;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all-4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli artt. 44 e 51 dello Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 nonché il D.P.R. 05.10.2010 N. 207 (nelle parti non abrogate);

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

### DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di Liquidare** in favore dell'impresa "Campoverde s.a.s. di Carputo Ciro" di Giugliano in Campania (NA) la somma di €. 42.717,60 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 4.271,76, e quindi per complessivi €. **46.989,36**, giuste fatture n.6 del 06/04/2018 dell'importo di €. **16.461,30** comprensivo di I.V.A. per il pagamento del saldo sul certificato di pagamento n.2 relativo al S.A.L. n.2 e n.14 del 20/12/2016 dell'importo di €. **30.528,06** comprensivo di I.V.A. emessa, dall'impresa "Campoverde di Carputo Ciro & c. s.a.s." di Giugliano in Campania (NA), per il pagamento dello Stato Finale dei Lavori:

Impresa	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Campoverde s.a.s. di Carputo Ciro" di Giugliano in Campania (NA)	n.6 del 06/04/2018	€. 1.496,48	No	n.11294 /2018	537/13-2017	C.I.G.: 6436051D4A - C.U.P.: C77H1500057000 2
"Campoverde s.a.s. di Carputo Ciro" di Giugliano in Campania (NA)	n.6 del 06/04/2018	€.14.964,82	No	n.11294 /2018	581/4-2018	C.I.G.: 6436051D4A - C.U.P.: C77H1500057000 2
"Campoverde s.a.s. di Carputo Ciro" di Giugliano in Campania (NA)	n.14 del 20/12/2016	€. 30.528,06	No	n.11294 /2018	581/5-2018	C.I.G.: 6436051D4A - C.U.P.: C77H1500057000 2

3. **di Dare atto** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all'art.1, comma 629, lettera b, ) della Legge 109/2014;
4. **di Dare Atto** inoltre che:
  - sull'impegno assunto n. 537/13-2017 e n. 581/4-2018 non residuano somme;
  - sull'impegno assunto n. 581/5-2018 non residuano somme;
5. **di Dare Atto** altresì di voler trattare l'atto amministrativo in parola in termini d'urgenza, nel rispetto:
  - del comma 12 della predetta convenzione nella quale è stabilito che i corrispettivi devono essere corrisposti nel termine di trenta giorni dal ricevimento fattura;
  - del comma 13 della predetta convenzione nella quale è stabilito che per il ritardato pagamento dei corrispettivi oltre il termine stabilito, il fornitore è tenuto al pagamento degli interessi legali e moratori, questi ultimi previsti nella misura dell'art.9, comma 8, delle condizioni generali;
6. **di Trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante c/c bancario dedicato UNICREDIT BANCA SPA VIA A. PALUMBO 80014 GIUGLIANO IN C. NA - Codice IBAN IT49D0200839902000101361300 intestato a "Impresa Campoverde s.a.s. di Carputo Ciro" - P.Iva03875221214 - C.F. CRPCRI71D19G309U;
7. **di Dare Atto**, altresì:
  - che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto del presente provvedimento è l'arch. Claudio De Leonardis giusta Determinazione Dirigenziale n.gen. 350 del 19/04/2018;
  - che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e sarà inviata agli Organi e Uffici di cui in epigrafe.

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- che lapresente Determinazione contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

**Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI**  
Giacomo Losapio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giacomo Losapio;1;1907141



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

**Atto di Liquidazione:** 3AREA - LAVORI PARCO VIA POLONIA. LIQUIDAZIONE SALDO 2° SAL E STATO FINALE LAVORI. Nr. 1157 del 23/05/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo		Liquidazione Mandato	Importo
		Atto Amministrativo		Atto Amministrativo			
2016 14/16 20/12/2016	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DI VIA POLONIA", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II"- QUARTIERE S. ANGELO CAMPOVERDE di Carputo Ciro & C. s.a.s.	2018 581/5 3AREA 23/05/2018	2018/11294 1157	2018/11294	2418	€ 30.528,06	
2018 06/18 06/04/2018	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DI VIA POLONIA " NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II"- QUARTIERE S. ANGELO CAMPOVERDE di Carputo Ciro & C. s.a.s.	2017 537/13 3AREA 23/05/2018	2017/11294 1157	2017/11294	2419	€ 1.496,48	
2018 06/18 06/04/2018	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DI VIA POLONIA " NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II"- QUARTIERE S. ANGELO CAMPOVERDE di Carputo Ciro & C. s.a.s.	2018 581/4 3AREA 23/05/2018	2018/11294 1157	2018/11294	2417	€ 14.964,82	

**Attività dell'Ufficio Ragioneria: 525 del 02/07/2018 eseguita da fbartucci**

**Totale Atto di Liquidazione**

**46.989,36**





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1157**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LAVORI "PARCO DI VIA POLONIA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" - QUARTIERE S. ANGELO.C.I.G.: 6436051D4A - C.U.P.: C77H15000570002. LIQUIDAZIONE SALDO 2 SAL E STATO FINALE LAVORI**

Nr. adozione settore: **149**      Nr. adozione generale:

Data adozione: **17/05/2018**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **02/07/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Michelangelo Nigro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

**NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115**

N. del Registro delle Pubblicazioni

1910

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 03/07/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

---

N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 03/07/2018 al 18/07/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 03/07/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE