



## COMUNE DI TRANI

**LAVORI:** DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE TERRITORIALE

DELL'AMBITO COSTIERO COMUNALE

**IMPRESA:** "FAVELLATO CLAUDIO S.p.A." - località Brecelle - 86170 - Isernia

**CONTRATTO:** REP. 4339 DEL 22/12/2020

**CIG:** 79912468CF - **C.U.P.:** C74H16000730001

Importo lavori a corpo (soggetto a ribasso) € 1.072.405,23

Ribasso d'asta 7,52%

**Importo netto dei lavori** € 991.760,36

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 25.061,10

**IMPORTO CONTRATTUALE** € 1.016.821,46

### VERBALE DI CONSEGNA E CONCRETO INIZIO DEI LAVORI

(Art.5 D.M. n° 49 del 07.03.2018 - Ministero Infrastrutture e Trasporti)

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di gennaio, il sottoscritto Direttori dei Lavori,

Dott. Ing. Gianluca Fischetto:

- vista la nota inviata a mezzo pec. del 15/01/2021-0002604 con la quale il

Dirigente della III area LL.PP. e Patrimonio ha autorizzato la consegna dei lavori;

- visto l'art. 154 del Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e

successivo art. 5 D.M. n° 49 del 07.03.2018 – Ministero Infrastrutture e Trasporti;

previo avviso trasmesso all'impresa appaltatrice con nota inviata a mezzo pec. del

19/01/2021, recatosi sul luogo dove devono eseguirsi i lavori, alla presenza del

geometra Zullo Domenico, nato a Pesche (IS) il 06.02.1961 ed ivi residente alla via

Papa Giovanni XXIII civ. 21, il quale dichiara di intervenire ed essere legittimato al

presente verbale di consegna in nome e per conto del Sig. FAVELLATO Vincenzo




nato a Fornelli (IS) il 17 luglio 1958, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società "FAVELLATO CLAUDIO S.p.A." con sede legale in Fornelli (IS) a via Bivio n. 1, Codice fiscale e Partita IVA 00800240947, giusta procura speciale redatta dal Notaio Agostino Longobardi di Isernia (IS) in data 01/07/2019, repertorio n. 81591, registrata ad Isernia il 15/07/2019 al n. 1435 Serie I e come da dichiarazione del 2/12/2020 registrata al protocollo comunale n° 58682 del 2/12/2020, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Sulla scorta del progetto approvato, ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo una ricognizione; ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del Capitolato Speciale d'appalto allegato al contratto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.

Gli intervenuti, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Regolamento n. approvato con d.P.R. 5/10/2010, n. 207 e successivo art. 5 del DM 49/2018, prendono atto che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'impresa "FAVELLATO CLAUDIO S.p.A." fa presente che tra le operazioni preliminari all'esecuzione dei lavori, dovrà provvedere all'esecuzione dell'attività di bonifica bellica delle aree.

Il Direttore dei Lavori fa presente che l'impresa potrà procedere all'allestimento del cantiere, l'approvvigionamento dei materiali previa approvazione e prequalifica degli stessi e lo svolgimento delle operazioni di rilievo. Le attività di esecuzione dei



Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' shape and a vertical line with a horizontal stroke at the bottom.



lavori potranno essere avviate solo ed esclusivamente con l'acquisizione del certificato di bonifica come previsto da cronoprogramma dei lavori.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del contratto d'appalto, i lavori dovranno essere compiuti in 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale di consegna e concreto inizio dei lavori.

A tal fine si è redatto il presente verbale, in triplo esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'Appaltatore

La Direzione Lavori

VISTO: Il Responsabile del Procedimento

