



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 261
N. GENERALE 1229 DEL 11/09/2018

**OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO
RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA MEDIA GEN. E. BALDASSARRE
INTERVENTO N. 03210PUG072APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 261
DEL 11/09/2018**

**OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO
RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA MEDIA GEN. E. BALDASSARRE
INTERVENTO N. 03210PUG072APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
1. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nell'ambito del Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'art.18, lettera b), del decreto legge n.185/2008, nell'anno 2009 l'Amministrazione Comunale di Trani ha inteso utilizzare questa opportunità per la realizzazione di interventi atti a migliorare le condizioni di sicurezza;
- all'uopo è stata sottoscritta apposita convenzione n.5858 del 05/04/2011 approvata con Decreto prot. n.7325 del 28/04/2011 tra il Comune ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione dell'intervento n.03210PUG072 di "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso la scuola media "Baldassarre" individuato sulla scorta di schede di rilevamento redatte a seguito di sopralluoghi congiunti effettuati da personale del Comune e funzionari del Provveditorato alle OO.PP.;
- in considerazione della necessità di procedere con estrema urgenza alla redazione del progetto definitivo da sottoporre alla preventiva approvazione da parte del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e Basilicata di Bari, l'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto alla elaborazione ed alla trasmissione del progetto con nota n.50293 in data 11/12/2015;
- il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e Basilicata di Bari, ha proceduto all'esame del progetto trasmesso, e con nota a mezzo PEC in data 18/01/2016 acquisita al prot. gen del Comune in data 21/01/2016 con il n.2527 ha trasmesso la relazione di approvazione con prescrizioni;

Considerato che:

- il Decreto Legge "Milleproroghe" n.21 del 30/12/2015, ha stabilito una nuova ultima scadenza per la trasmissione da parte degli enti beneficiari al M.I.T. delle aggiudicazioni provvisorie delle opere per il 30/04/2016 pena la revoca dei fondi;
- con Delibera di G.C. n.77 del 21/04/2016 si è proceduto all'approvazione Progetto definitivo;

Preso atto che l'Ufficio Tecnico Comunale, tenuto conto dei tempi ristrettissimi, ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo, recependo le prescrizioni del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e Basilicata di Bari, composto dai seguenti elaborati:

- Tav. A. Relazione Generale.
- Tav. A/1. Quadro economico.
- Tav. B. Elenco Prezzi.
- Tav. C. Computo Metrico.
- Tav. D. Capitolato Speciale d'Appalto.
- Tav. E. Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
- Tav. F. Calcolo incidenza mano d'opera.
- Tav. 1. Pianta Piano Copertura scala 1:500.
- Tav. 2. Pianta Piano Copertura scala 1:200 con indicazione interventi.

dell'importo complessivo di € 100.000,00 con il seguente quadro economico:

A	1	Importo Lavori	€.		78.618,22
B	1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	3.640,00	
		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			74.978,22
C	1	Iva 22% sui lavori	€.	17.296,01	
	2	Spese tecniche	€.	1.572,36	
	3	Contributo ANAC	€.	30,00	
	4	Imprevisti con Iva 22%	€.	2.483,41	
		Totale voce C			21.381,78
		Totale complessivo progetto (A+C)			100.000,00

Visto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n.50 del 19.4.2016 tra il RUP ed il Progettista, in data 22.04.2016;

Dato atto:

- che con determinazione dirigenziale 162 del 22/04/2016 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera di che trattasi;
- che con determinazione dirigenziale n. 283 del 14/07/2016 i lavori di che trattasi venivano affidati, a seguito di procedura negoziata, alla ditta MA.CO. Group di Bari, con un ribasso del 33,347%, e quindi per l'importo di €. 53.615,23 di cui €. 49.975,23 per lavori e €. 3.640,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, giusto contratto sottoscritto in data 14/10/2016 rep. 4288 e registrato a Trani il 25/10/2016 al n.66;
- che con determinazione dirigenziale n. 405 del 06/10/2016, a seguito di procedura negoziata, è stata affidata al Ing. Salvatore Ziccardi di Lucera la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza ed il Collaudo delle opere in parola, giusto contratto sottoscritto in data 13/10/2016 rep.1005. Atti Privati;

Dato Atto:

- che in data 13.02.2017 è entrato in vigore il D.M. 11.01.2017 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare disciplina in merito ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativamente ai lavori di ristrutturazione e manutenzione di edifici, nonché alla gestione dei cantieri della pubblica amministrazione;
- che proprio i CAM trovano specifico riferimento nel Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016);
- che l'adozione del D.M. 11.01.2017 è successiva ai tempi di approvazione degli atti di progettazione esecutiva e, quindi, i limiti previsti con gli emanati Criteri Ambientali Minimi (CAM) costituiscono elemento normativo ex-novo non prevedibile, pienamente compatibile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera "c" dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e potrebbero essere oggetto di Perizia di Variante in Corso d'Opera nei limiti economici di cui al comma 7 dello stesso articolo del D.Lgs. 50/2016;
- che i Criteri Ambientali Minimi per i quali si potrebbe attuare il recepimento possono così sintetizzarsi:

1. Materia recuperata o riciclata in percentuale $D \geq 15\%$;
 2. Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti (finestrature) $U_f \leq 2,00 \text{ W/m}^2\text{K}$;
 3. Trasmittanza termica componenti vetri (vetrocamera) $U_{vc} \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$;
 4. Distanza d'allocazione del processo di fabbricazione $\leq 150,00 \text{ km}$,
- che i lavori di finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio relativamente alla Scuola Media "Gen. E. Baldassarre sono stati consegnati alla Ditta MA.CO. Group di Bari in data 10/07/2017 e che sono stati sospesi alla data 21/10/2017 per l'adeguamento del progetto alla nuova normativa emessa dal Ministero dell'ambiente con proprio decreto dell'11/01/2017

Considerato che per le motivazioni su esposte l'Ing. Salvatore Ziccardi di Lucera è stato autorizzato in data 15/09/2017 alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera necessaria, al recepimento di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11./01/2017 che prevede un nuovo quadro Economico di seguito riportato:

Quadro Economico della Perizia di Variante in C.O.

(art. 16 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/10)

A' Somma dei lavori e somministrazioni contrattuali

Importo dei Lavori a misura comprensivi degli oneri per la sicurezza	€ 78.618,22	
Oneri per la Sicurezza	€ 3.640,00	€ 3.640,00
(costi diretti - incidenza media globale pari al 4,63% dell'importo Opere)		
IN UNO I LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 74.978,22	
a detrarre:		
RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO pari al 33,347%	€ 25.002,99	
Importo dei Lavori a misura comprensivi degli oneri per la sicurezza	€ 49.975,23	€ 49.975,23
SOMMANO I LAVORI CONTRATTUALI	€53.615,23	

A" Somma dei lavori e somministrazioni da Atto di Sottomissione

Importo dei Lavori a misura comprensivi degli oneri per la sicurezza	€ 30.609,42	
Oneri per la Sicurezza	€ 1.417,24	€ 1.417,24
(costi diretti - incidenza media globale pari al 4,63% dell'importo Opere)		
IN UNO I LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 29.192,18	
a detrarre:		

RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO pari al 33,347%	€ 9.734,71	
Importo dei Lavori a misura comprensivi degli oneri per la sicurezza	€19.457,47	€ 19.457,47
SOMMANO I LAVORI DA ATTO DI SOTTOMISSIONE	€ 20.874,71	
A^{III} Disponibilità finanziaria per i LAVORI D'ATTO DI SOTTOMISSIONE		
per recupero disponibilità su finanziamento concesso: € 53.615,23*15% =	€ 8.042,28	
per somme messe a disposizione dall'Amministrazione – Città di Trani	€ 12.832,43	
SOMMANO IN UNO LE MAGGIORI DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER I LAVORI D'ATTO DI SOTTOMISSIONE	€ 20.874,71	
A^{IV} SOMMANO IN UNO GLI ONERI CONTRATTUALI		
		€ 74.489,94
B Somma a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sull'Importo Opere a farsi - riqualificazione funzionale - 22%	€ 11.795,35	
IVA sull'Importo d'Atto di Sottomissione per recupero su finanziamento - riqualificazione funzionale - riqualificazione funzionale - 22%	€ 1.769,31	
IVA sull'Importo d'Atto di Sottomissione per somme messe a disposizione dell'Amministrazione – Città di Trani – riqualificazione funzionale - 22%	€ 2.282,13	
Imprevisti ed eventuali Lavori in Economia (art. 44 DPR 544/99) SPESE GENERALI:		
Spese Tecniche per: Direzione dei Lavori; CSE; misure e contabilità; Certificato di Regolare Esecuzione	€ 7.080,46	
IVA (22%) e INARCASSA (4%) su Spese Tecniche	€ 1.900,00	
contributo ANAC	€ 30,00	
Imprevisti ed eventuali Lavori in Economia con IVA (22%) Economie di gara*	€ 15.191,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 40.589,65	€ 40.589,65
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA (A^{IV}+B)	€ 115.079,59
a detrarre:	IMPORTO DI CUI AL FINANZIAMENTO CONCESSO	€ -100.000,00
MAGGIORI SOMME POSTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 15.079,59

Ritenuto di approvare il progetto di variante redatto dall' Ing. Salvatore Ziccardi di Lucera relativo all'intervento di "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso la scuola media "Baldassarre" per l'importo lordo complessivo di € € 115.079,59 ai quali vanno detratte le economie di gara non finanziabili con fondi del ministero e ammontanti ad € 15.191,40 (*voce 9 – sez. B Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale);

Dato atto che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs.n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono state previste al:

- -in entrata al **Cap.440** del bilancio 2016 denominato "Contributo regionale costruzione e manutenzione opere pubbliche";
- -in uscita al **Cap.1113** denominato "Interventi manutentivi da contributi statali per edifici scolastici", del bilancio esercizio 2016;

Visti:

- il D.lvo 50/2016;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dal D.lvo 50/2016 ;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Determinazioni a trattare e relative procedure";
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale prot. 26918 del 23.6.2015;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 1. **di Approvare** il progetto di variante in corso d'opera redatto Ing. Salvatore Ziccardi di Lucera elemento all'intervento di "prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali relativi alla Scuola media "Baldassarre" composto dai seguenti elaborati:

Tav. 1	Pianta Piano Rialzato.
Tav. 2	Pianta Primo Piano.
Tav. 3	Abaco degli infissi.
Tav. A	Elenco Elaborati.
Tav. B	Relazione Tecnica Illustrativa
Tav. C	Verbale nuovi Prezzi
Tav. D	Elenco Prezzi Unitari.
Tav. E	Computo Metrico Estimativo.
Tav. F	Quadro Economico di Perizia.

dell'importo complessivo di € 115.079,59 con il seguente quadro economico:

Quadro Economico della Perizia di Variante in C.O.

(art. 16 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/10)

A' Somma dei lavori e somministrazioni contrattuali

Importo dei Lavori a misura comprensivi degli oneri per la sicurezza	€ 78.618,22	
Oneri per la Sicurezza (costi diretti - incidenza media globale pari al 4,63% dell'importo Opere)	€ 3.640,00	€ 3.640,00
IN UNO I LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 74.978,22	

a detrarre:

RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO pari al 33,347% € 25.002,99

Importo dei Lavori a misura comprensivi degli oneri per la sicurezza	€ 49.975,23	€ 49.975,23
--	-------------	-------------

SOMMANO I LAVORI CONTRATTUALI €53.615,23

A'' Somma dei lavori e somministrazioni da Atto di Sottomissione

Importo dei Lavori a misura comprensivi degli oneri per la sicurezza	€ 30.609,42	
Oneri per la Sicurezza (costi diretti - incidenza media globale pari al 4,63% dell'importo Opere)	€ 1.417,24	€ 1.417,24
IN UNO I LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 29.192,18	

a detrarre:

RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO pari al 33,347% € 9.734,71

Importo dei Lavori a misura comprensivi degli oneri per la sicurezza	€19.457,47	€ 19.457,47
--	------------	-------------

SOMMANO I LAVORI DA ATTO DI SOTTOMISSIONE € 20.874,71

A''' Disponibilità finanziaria per i LAVORI D'ATTO DI SOTTOMISSIONE

per recupero disponibilità su finanziamento concesso: € 53.615,23*15% =	€ 8.042,28
per somme messe a disposizione dall'Amministrazione - Città di Trani	€ 12.832,43
SOMMANO IN UNO LE MAGGIORI DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER I LAVORI D'ATTO DI SOTTOMISSIONE	€ 20.874,71

A^{IV} SOMMANO IN UNO GLI ONERI CONTRATTUALI € 74.489,94

B Somma a disposizione dell'Amministrazione

IVA sull'Importo Opere a farsi - riqualificazione funzionale - 22%	€ 11.795,35
- IVA sull'Importo d'Atto di Sottomissione per recupero su finanziamento - riqualificazione funzionale - riqualificazione funzionale - 22%	€ 1.769,31
- IVA sull'Importo d'Atto di Sottomissione per somme	

messe a disposizione dell'Amministrazione – Città di
Trani – riqualificazione funzionale - 22% € 2.282,13

Imprevisti ed eventuali Lavori in Economia (art. 44 DPR 544/99)

SPESE GENERALI:

- Spese Tecniche per: Direzione dei Lavori; CSE; misure e contabilità;
Certificato di Regolare Esecuzione € 7.080,46
- IVA (22%) e INARCASSA (4%) su Spese Tecniche € 1.900,00
- contributo ANAC € 30,00
- Imprevisti ed eventuali Lavori in Economia con IVA (22%)

- Economie di gara € 15.191,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 40.589,65 € 40.589,65

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA (A^{IV}+B) € 115.079,59

a detrarre: IMPORTO DI CUI AL FINANZIAMENTO CONCESSO € -100.000,00

MAGGIORI SOMME POSTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE € 15.079,59

2. di Dare Atto che l'opera di che trattasi è finanziata:

- per € 100.000,00 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con risorse di cui all'art.18, lettera b), del decreto legge n.185/2008 Delibera CIPE n. 32/2010;
- per €. 15.079,59 con somme di Bilancio Comunale per l'anno 2018 cap.334 sufficientemente capiente;

3. di confermare che il finanziamento di €. 100.000,00 sulla base della convenzione n.5858 del 05/04/2011 approvata con Decreto prot. n.7325 del 28/04/2011 tra il Comune ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione dell'intervento n.03210PUG071, sono stati accertati per €.45.000,00 al cap. E 431/2012 ed incassati con reversale n.1607 del 2012 e per €. 55.000,00 al cap. E 440/2016 come Residuo Attivo; accertamento n.197 del 14/07/2016

4. di confermare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1113	Descrizione	Interventi manutentivi edifici scolastici da contributi statali		
Macroaggregato	202	Miss/Progr.	4/1	PdC finanziario	2.02.01.09.000
Centro di costo	3410	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	66763022B3	CUP	C72J10000080001
Creditore	MA.CO. Group di Bari				
Causale	Sostituzioni infissi S.M. Baldassarre				
Modalità finan.					
Imp./Pren. N.	469/2017	Importo	34.589,42	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1113	Descrizione	Interventi manutentivi edifici scolastici da contributi statali		
Macroaggregato	202	Miss/Progr.	4/1	PdC finanziario	2.02.01.09.000
Centro di costo	3410	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	66763022B3	CUP	C72J10000080001
Creditore	"MA.CO. Group di Bari				
Causale	Sostituzioni infissi S.M. Baldassarre				
Modalità finan.					
Imp./Pren. N.	567/2018	Importo	65.410,58	Frazionabile in 12	

5. di imputare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs 118/2011, le seguenti somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	334	Descrizione	Manutenzioni immobili scuole		
Macroaggregato	103	Miss/Progr.	4/1	PdC finanziario	1.03.02.09.000
Centro di costo	3493	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	66763022B3	CUP	C72J10000080001
Creditore	"MA.CO. Group di Bari				
Causale	Sostituzioni infissi S.M. Baldassarre				
Modalità finan.					
Imp./Pren. N.		Importo	15.079,59	Frazionabile in 12	

6. di imputare la spesa complessiva di €.115.079,59, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2018	1113	€.100.000,00
2	2018	334	€.15.079,59

7. di dare atto che i lavori di perizia in corso d'opera relativi agli "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso la scuola media "Baldassarre" saranno affidati alla ditta MA.CO. Group di Bari;
8. di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di Dare Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
10. di Dare Atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà successivamente affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Gianferrini Francesco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANFERRINI FRANCESCO;1;34654358469176594047691836132385082976



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.261 del 11/09/2018

ESERCIZIO: 2018	Impegno di spesa	2018 1124/0	Data: 18/09/2018	Importo: 15.079,59
Oggetto:	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA MEDIA GEN. E. BALDASSARRE INTERVENTO N. 03210PUG072APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE			
				C.I.G.: 66763022B3
SIOPE:	1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			
Beneficiario:	MA.CO GROUP			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	258.670,30	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	188.432,32	
Programma:	1 - Istruzione prescolastica	Impegno nr. 1124/0:	15.079,59	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	203.511,91	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilit� residua:	55.158,39	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	79.670,30	
Capitolo:	334	Impegni gia' assunti:	62.019,34	
Oggetto:	MANUTENZIONE IMMOBILI, CALDAIE E ASCENSORI - SCUOLA MATERNA	Impegno nr. 1124/0:	15.079,59	
		Totale impegni:	77.098,93	
		Disponibilit� residua:	2.571,37	
Progetto:	SCUOLA MATERNA			
Resp. spesa:	3493 - Manutenzione Immobili			
Resp. servizio:	1530 - Istruzione Scolastica Primaria			

TRANI li, 18/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Visti

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2244**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA MEDIA GEN. E. BALDASSARRE INTERVENTO N. 03210PUG072 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

Nr. adozione settore: **261** Nr. adozione generale:

Data adozione: **11/09/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **18/09/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

N. del Registro delle Pubblicazioni

2692

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 20/09/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 20/09/2018 al 05/10/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 20/09/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE