



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 349
N. GENERALE 1933 DEL 19/11/2018**

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE NEL COMUNE DI TRANI. APPROVAZIONE ATTI TECNICI E AMMINISTRATIVI- APPROVAZIONE PERIZIA DI SUPPLETIVA E VARIANTE. -



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 349
DEL 19/11/2018**

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE NEL COMUNE DI TRANI. APPROVAZIONE ATTI TECNICI E AMMINISTRATIVI- APPROVAZIONE PERIZIA DI SUPPLETIVA E VARIANTE. -

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
1. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, con determinazione dirigenziale n.554 del 15/12/2016 - Area LL.PP. - sono stati approvati gli atti tecnici redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale per i lavori di manutenzione e redazione nuove strade e, contestualmente veniva disposto di appaltare i lavori suddetti attraverso procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione di n.15 ditte nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite elenchi di operatori economici dell'albo di Empuglia, soggetto aggregatore della regione Puglia ed estratti in modo casuale con sistema di sorteggio tipo random, tra operatori abilitati all'esecuzione dei lavori pubblici nelle categorie OG3 con SOA 2^Classifica e OG2 di classifica 1^ con aggiudicazione al massimo ribasso ai sensi dell'art.95 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016, e con le modalità previste nella lettera invito approvata sempre nella determinazione dirigenziale n. 554/2016;
- che sempre con la stessa determinazione dirigenziale 554/2016 l'importo complessivo di €. 430.000,00 veniva prenotato ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. N.267/2000 ai capitoli:
 1. €. 300.000,00 Cap. 1180 - anno 2016;
 1. €. 130.000,00 cap. 580 - anno 2016;

Dato atto:

- che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 e con CIG 6890880610.
- che a seguito di gara con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 16/03/2017, esecutiva a termini di legge, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati alla ditta "Costruzioni PAMA S.r.l." per un importo complessivo di €. 244.953,37 di cui 231.600,26 per lavori e €. 12.993,11 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% e, quindi con un ribasso offerto pari al 37,613%;
- che in data 29/06/2017 rep. N. 4294 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto di appalto tra questa Amministrazione e l'impresa "Costruzioni PAMA srl" di Barletta;
- che con determinazione n. 240 del 13/07/2017 veniva disposto l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza e Collaudo all'Ing. Riccardo Addario a seguito di procedura negoziata;

Dato atto:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 232 del 11/07/2017 veniva disposto l'impegno della spesa al **Cap.1180** denominato "Manutenzioni stradali da Oneri di Urbanizzazione", e **cap.580** denominato "Reinvestimenti art.208 C.d.S. per sistemazioni stradali" del bilancio esercizio 2017 sufficientemente capienti;
- che con determinazione dirigenziale n. 382 del 17/11/2017 a seguito di richiesta di anticipazione presentata dalla ditta "Costruzioni PAMA" di Barletta nella misura del 20%, così come prevista dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs n.50/2016, presentata in data 20/10/2017, veniva liquidata la fattura n.26/1 del 19/10/2017, presentata dalla "Costruzioni PAMA srl" di Barletta in data 23/10/2017 ed acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 34599, dell'importo di €. 48.918,67 oltre IVA al 10% pari a €. 4.891,87 per complessivi €. 53.810,54;
- che con nota del 23/01/2018 la ditta appaltatrice comunicava che con atto notaio Catapano di Barletta la società "Costruzioni PAMA srl" è stata ceduta alla società "GIPA COSTRUZIONI S.r.l." con sede legale a Barletta in Via E. Fermi n.1/D (P.I. 06767090720)
- che è stato contabilizzato il 1° Stato Avanzamento Lavori presentato dall'Ing. Riccardo Addario, Direttore dei Lavori, a tutto il 19/02/2018, ammontanti ad €. 63.200,00 al netto del ribasso d'asta del 37,613% e comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e della quota di recupero anticipazione, ed oltre IVA al 10%;
- che è stato contabilizzato il 2° Stato Avanzamento Lavori presentato dall'Ing. Riccardo Addario, Direttore dei Lavori, a tutto il 30/04/2018, ammontanti ad €. 108.680,00 al netto del ribasso d'asta del 37,613% e comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e della quota di recupero anticipazione, ed oltre IVA al 10%;

Dato atto:

- che con nota del 05/10/2018 acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 10/10/2018 n.33108, l'ing. Riccardo Addario richiedeva autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016;
- che di seguito lo stesso Ing. Addario presentava perizia di variante, accompagnata da relazione tecnica con la quale si specificavano le motivazioni e l'importo delle maggiori opere e comprendete i seguenti elaborati, tutti depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale - III^Area LLPP;

- Relazione di Perizia;
- Computo Metrico di Variante;
- Quadro Comparativo di Perizia;
- Atto d'obbligo;

e con il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

a1) Importo dei lavori DI PERIZIA al netto del ribasso del 37,613%	€ 266.064,63
a2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.352,42
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 281.417,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) IVA 10% sui lavori	€ 28.141,71
b2) Contributo ANAC	€ 225,00
b3) Incentivo Progettazione	€ 7.640,50
b4) Imprevisti ed economie di ribasso IVA inclusa	€ 92.200,74
b5) Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza	€ 20.375,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 148.582,95
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 430.000,00

- che il RUP in data 31/10/2018, visto il comma 2 lettera b) del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs 50/2016, apponeva il proprio parere favorevole alla richiesta di redazione di una perizia di variante basata sulla necessità di provvedere a mettere in sicurezza alcune strade comunali e 70 parti di esse non comprese nel progetto originale e che si sono rese difficilmente praticabili per le avverse e in alcuni casi violente, condizioni meteoriche che si sono verificate durante il periodo dell'appalto;

Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono previste al **Cap.1180** denominato "Manutenzioni stradali da Oneri di Urbanizzazione", e **cap.580** denominato "Reinvestimenti art.208 C.d.S. per sistemazioni stradali" del bilancio esercizio 2016 sufficientemente capienti;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. 267/2000;

DETERMINA

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di Approvare** la Perizia Suppletiva e di Variante redatta dall'Ing. Riccardo Addario per i motivi esposti in narrativa e comprendete i seguenti elaborati:
 - Relazione di Perizia;
 - Computo Metrico di Variante;
 - Quadro Comparativo di Perizia;
 - Atto d'obbligo;
 e il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

a1) Importo dei lavori DI PERIZIA al netto del ribasso del 37,613%	€ 266.064,63
a2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.352,42
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 281.417,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) IVA 10% sui lavori	€ 28.141,70
b2) Contributo ANAC	€ 225,00
b3) Incentivo Progettazione	€ 7.640,50
b4) Imprevisti ed economie di ribasso IVA inclusa	€ 92.200,74
b5) Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza	€ 20.375,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 148.582,95
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 430.000,00

- di Dare Atto** che l'opera di che trattasi è finanziata per €. 430.000,00 con fondi di Bilancio Comunale;
- di confermare l'impegno**, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	1180	Descrizione	Manutenzioni stradali da oneri di urbanizzazione		
Macro Aggregato	202	Miss/Progr.	10/5	PdC finanziario	U.1.03.02.09.008
Centro di costo	3410	Compet. Econ.	LL.PP.	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2102	CIG	CIG: 6890880610	CUP	
Creditore	GIPA Costruzioni srl di Barletta				

Causale	Lavori di manutenzione straordinaria e implementazione nuove strade nel comune di Trani.				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio Comunale				
Imp./Pren. n.	/1	Importo	€ 300.000,00	Frazionabile in 12	No

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	580	Descrizione	"Reinvestimenti quota art.208 CdS per manutenzioni stradali"		
Macro Aggregato	103	Miss/Progr.	1.08.01.03	PdC finanziario	U.1.03.02.09.08
Centro di costo	6630	Compet. Econ.	P.U.	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1311	CIG	CIG: 6890880610	CUP	
Creditore	GIPA Costruzioni srl di Barletta				
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria e implementazione nuove strade nel comune di Trani.				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio Comunale				
Imp./Pren. n.	/1	Importo	€ 130.000,00	Frazionabile in 12	No

4. di riconfermare che gli impegni di seguito elencati a seguito della perizia approvata e residuano le corrispondenti somme per prossimi pagamenti:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Impegno	Importo
1	2018	580	782 res.2017	€ 113.347,84
2	2018	580	783 res.2017	€ 225,00
3	2018	580	784 res.2017	€ 4.127,82
4	2018	580	785 res.2017	€ 3.000,00
5	2018	1180	616 bil. 2018	€ 67.989,46

5. **di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **di Dare Atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
7. **di Dare Atto** che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N.50/16 per l'attuazione del presente intervento, è il geom. Salvatore Ferrante della III^ Area LL.PP.
 mail: salvatore.ferante@comune.trani.bt.it
 pec: dirigente.utc@cert.comune.trani.bt.it; con la dicitura: "all'attenzione del RUP geom. Salvatore Ferrante".
8. **di Dare Atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà successivamente affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Gianferrini Francesco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANFERRINI FRANCESCO;1;34654358469176594047691836132385082976



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2730**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE NEL COMUNE DI TRANI. APPROVAZIONE ATTI TECNICI E AMMINISTRATIVI- APPROVAZIONE PERIZIA DI SUPPLETIVA E VARIANTE. -**

Nr. adozione settore: **349** Nr. adozione generale:

Data adozione: **19/11/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **14/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:


NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L'Addetto alla Pubblicazione **3678**

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.
Trani, li 14/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 14/12/2018 al 29/12/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.
Trani, li 14/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE