



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE **177**
N. GENERALE **2376** DEL 12/06/2018

**OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO
RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE E. DE AMICIS INTERVENTO
N. 03210PUG068 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CUP: C76E10000340001
- CIG:6676337F91.**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 177
DEL 12/06/2018

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE E. DE AMICIS INTERVENTO N. 03210PUG068 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CUP: C76E10000340001 - CIG:6676337F91.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Arch. Francesco Gianferrini

Premesso che:

-nell'ambito del Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'art.18, lettera b), del decreto legge n.185/2008, nell'anno 2009 l'Amministrazione Comunale di Trani ha inteso utilizzare questa opportunità per la realizzazione di interventi atti a migliorare le condizioni di sicurezza;

-all'uopo è stata sottoscritta apposita convenzione n.5835 del 05/04/2011 approvata con Decreto prot. n.7320 del 28/04/2011 tra il Comune ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione dell'intervento n.03210PUG071 di "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso la scuola Elementare "E. De Amicis" individuato sulla scorta di schede di rilevamento redatte a seguito di sopralluoghi congiunti effettuati da personale del Comune e funzionari del Provveditorato alle OO.PP.;

-il Decreto Legge "Milleproroghe" n.21 del 30/12/2015, ha stabilito una nuova ultima scadenza per la trasmissione da parte degli enti beneficiari al M.I.T. delle aggiudicazioni provvisorie delle opere per il 30/04/2016 pena la revoca dei fondi;

-in considerazione della necessità di procedere con estrema urgenza alla redazione del progetto definitivo da sottoporre alla preventiva approvazione da parte del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e Basilicata di Bari, l'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto alla elaborazione ed alla trasmissione del progetto con nota n.15155 in data 15/04/2016;

-con Delibera di G.C. n.77 del 21/04/2016 si è proceduto all'approvazione Progetto definitivo;

-il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e Basilicata di Bari, ha proceduto all'esame del progetto trasmesso, e con nota a mezzo PEC in data 29/04/2016 la relazione di approvazione con prescrizioni;

Dato atto:

-che l'Ufficio Tecnico Comunale, tenuto conto dei tempi ristrettissimi, ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo, recependo le prescrizioni del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e Basilicata di Bari, composto dai seguenti elaborati:

Tav. A	Relazione Generale.
Tav. A/1.	Quadro economico.
Tav. B	Elenco Prezzi.
Tav. C	Computo Metrico.
Tav. D	Capitolato Speciale d'Appalto.
Tav. E	Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Tav. F	Calcolo incidenza mano d'opera.
Tav. 1	Pianta Piano Copertura scala 1:500.
Tav. 2	Pianta Piano Copertura scala 1:200 con indicazione interventi.

dell'importo complessivo di € 260.000,00 con il seguente quadro economico:

A	1	Importo Lavori	€.		179.726,07
B	1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	8.986,30	
		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€.		170.739,77
C	1	Iva 22% sui lavori	€.	39.539,74	
	2	Spese tecniche	€.	22.731,19	
	3	Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici	€.	30,00	
	4	Imprevisti con Iva 22%	€.	17.973,00	
		Totale voce C			80.273,93
		Totale complessivo progetto (A+C)			260.000,00

-che con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 22/04/2016 è stato approvato il progetto di che trattasi, stabilito di procedere all'appalto ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. C) del D.lvo 50/2016, mediante "procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando" previa consultazione, di almeno dieci operatori economici individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tramite elenchi di operatori economici dell'albo fornitori di EMPULIA, soggetto aggregatore della Regione Puglia, muniti delle qualifiche necessarie per la esecuzione dei lavori (possesso di qualificazione OG1) ed estratti in modo casuale con un sistema di sorteggio tipo random, e approvata la lettera invito/Disciplinare;

-che con Determinazione Dirigenziale n. 288 del 14/07/2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta "Edil Orlando s.n.c. di Luigi e Michele Orlando" di Rutigliano (Ba) per l'importo complessivo di €. 124.877,626 di cui €. 115.891,326 per lavori ed €.8.986,30 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

-che con Determinazione Dirigenziale n.406 del 06/10/2016 veniva affidato incarico di Direzione Lavori, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di che trattasi all'Ing. Antonio FALCONE di Manfredonia;

-che in data 13/10/2016 rep. N.4286, registrato a Trani il 25/10/2016 al n.64, Serie 1, è stato stipulato il Contratto d'appalto dei lavori per l'importo complessivo di €. 124.877,626 compreso oneri della sicurezza pari ad €. 8.986,30 ed oltre IVA al 22%;

- che con verbale redatto dalla Direzione Lavori in data 19/07/2017 avveniva la consegna dei lavori di che trattasi;

Considerato:

- che a causa del tempo trascorso dalla data di approvazione del progetto all'inizio dei lavori, in sede di effettivo inizio sono state riscontrate situazioni peggiorative in alcune parti dello stabile, rispetto ai rilievi eseguiti in fase progettuale, legate all'ammaloramento degli elementi edilizi e strutturali.
- che pertanto si rende necessaria ancorchè opportuna la redazione di una perizia di variante che comprenda l'eliminazione delle criticità riscontrate soprattutto in corrispondenza dei cornicioni e marcapiano esterni, al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità;
- che conseguentemente giusto verbale redatto in data 08/09/2017 è stata disposta la sospensione dei lavori a partire dal giorno 09/09/2017 per consentire la individuazione delle modifiche progettuali da apportare;

Vista la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento;

- 1-) Perizia Tecnica di Variante - Relazione;

Visto il progetto di variante redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Falcone composto dai seguenti elaborati:

- 2-) Schema atto di sottomissione;
- 3-) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 4-) Analisi nuovi prezzi;
- 5-) Quadro comparativo di confronto;
- 6-) Computo metrico estimativo;
- 7-) Computo metrico costi sicurezza;
- 8-) Planimetrie Piano Seminterrato-Terra-Primo e Lastrico solare.
- 9-) Schema a Blocchi – distribuzione alimentazione elettrica areotermi.

con il seguente quadro economico di spesa comparativo:

A -Somme per lavori		PROGETTO POST - GARA	VARIANTE
1	Importo Lavori al lordo del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza	€ 179 726,07	€ 238 280,35
2	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 170 739,77	€ 200 824,46
3	Importo ribasso d'asta del 32,124%	€ 54 848,44	€ 64 512,85
4	Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 115 891,33	€ 136 311,61
5	Importo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8 986,30	€ 37 455,89
6	Importo contrattuale (4+5)	€ 124 877,63	€ 173 767,50
B- Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Iva 22% sui lavori	€ 27 473,08	€ 38 228,85
2	Spese tecniche (direzione Lavori, sicurezza in fase di esecuzione, certificato regolare esecuzione (ecc.))	€ 25 000,00	€ 25 000,00
3	Iva e Contributi su spese tecniche	€ 9 602,85	€ 9 602,85
4	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
5	Imprevisti con Iva 22%	€ 17 973,00	€ 0,00
6	Economie di gara	€ 54 848,44	€ 13 175,80
7	Totale voce B	€ 135 122,37	€ 86 232,50
C	Totale complessivo progetto (A6 + B7)	€ 260 000,00	€ 260 000,00

Dato atto

-che ricorrono le condizioni previste dal D.lgs. 50/2016, all'art.106 il quale recita che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso previsto dal comma 1 lett c) ovvero:

"ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;"*

Dato Atto

- che l'opera di che trattasi è finanziata per l'intero importo di € 260.000,00 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con risorse di cui all'art.18, lettera b), del decreto legge n.185/2008 Delibera CIPE n. 32/2010;

-che il finanziamento di €. 260.000,00 sulla base della convenzione n.5835 del 05/04/2011 approvata con Decreto prot. n.7320 del 28/04/2011 tra il Comune ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione dell'intervento n.03210PUG071, è stato accertato per €.117.000,00 al cap. E.431/2012 Acc. N.838/2012 ed incassati con reversale n.1603 del 18/10/2012 e per €.143.000,00, al cap. E.440/2016 come Residuo Attivo, accertamento n.196 del 14/07/2016

-che le apposite dotazioni sono previste in uscita al Cap.1113 denominato "Interventi manutentivi da contributi statali

per edifici scolastici “, del bilancio esercizio 2018 imp. n.471/2017 per €.6.558,98 e imp. n.569/2018 per €.253.441,02;

Ritenuto pertanto:

- di approvare la perizia tecnica di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Falcone relativo a “*Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso la scuola Elementare “E. De Amicis”*” per l’importo complessivo di € 260.000,00 senza aumento globale di spesa;

-di affidare i maggiori lavori pari ad €. 48.889,87 oltre Iva 22% pari ad €. 10.755,77 per complessivi €. 59.645,64 alla Ditta “Edil Orlando s.n.c. di Luigi e Michele Orlando” di Rutigliano (Ba)

-di provvedere alla formalizzazione con apposito contratto dei maggiori lavori previsti con la presente perizia;

-di modificare per effetto della presente perizia i sub impegni assunti al **cap.1113/2018** per l’importo complessivo di €. **59.645,64** come di seguito specificato:

-ridurre i sub impegni

-imp. 569/5 da €. 17.973,00 a €. 0,00; (Imprevisti)
 -imp. 569/6 da €. 54.848,44 a €. 13.175,72; (Economie di gara)

-incrementare i sub impegni

-imp. 569/1 da €. 124.877,63 a €. 173.767,50; (lavori)
 -imp. 569/2 da €. 27.473,00 a €. 38.228,85;8 (Iva)

Visti:

- il D.lvo 50/2016;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dal D.lvo 50/2016 ;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.gs. 267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale prot.25748 del 31.08.2018;

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **di Approvare** la perizia tecnica di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Falcone relativo a “*Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso la scuola Elementare “E. De Amicis”*” per l’importo complessivo di € 260.000,00, senza aumento globale di spesa, composta dai seguenti elaborati:

- 1-) Perizia Tecnica di Variante - Relazione;
 - 2-) Schema atto di sottomissione;
 - 3-) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - 4-) Analisi nuovi prezzi;
 - 5-) Quadro comparativo di confronto;
 - 6-) Computo metrico estimativo;
 - 7-) Computo metrico costi sicurezza;
 - 8-) Planimetrie Piano Seminterrato-Terra-Primo e Lastrico solare.
 - 9-) Schema a Blocchi – distribuzione alimentazione elettrica areotermi.
- con il seguente quadro economico di spesa comparativo:

A -Somme per lavori		PROGETTO POST - GARA	VARIANTE
1	Importo Lavori al lordo del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza	€ 179 726,07	€ 238 280,35
2	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 170 739,77	€ 200 824,46
3	Importo ribasso d'asta del 32,124%	€ 54 848,44	€ 64 512,85
4	Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 115 891,33	€ 136 311,61
5	Importo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8 986,30	€ 37 455,89
6	Importo contrattuale (4+5)	€ 124 877,63	€ 173 767,50
B- Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Iva 22% sui lavori	€ 27 473,08	€ 38 228,85

2	Spese tecniche (direzione Lavori, sicurezza in fase di esecuzione, certificato regolare esecuzione (ecc.)	€ 25 000,00	€ 25 000,00
3	Iva e Contributi su spese tecniche	€ 9 602,85	€ 9 602,85
4	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
5	Imprevisti con Iva 22%	€ 17 973,00	€ 0,00
6	Economie di gara	€ 54 848,44	€ 13 175,80
7	Totale voce B	€ 135 122,37	€ 86 232,50
C	Totale complessivo progetto (A6 + B7)	€ 260 000,00	€ 260 000,00

3. **Di Affidare** i maggiori lavori pari ad €. 48.889,87 oltre Iva 22% pari ad €. 10.755,77 per complessivi €. 59.645,64 alla Ditta "Edil Orlando s.n.c. di Luigi e Michele Orlando" di Rutigliano (Ba)

4. **di Provvedere** alla formalizzazione con apposito contratto dei maggiori lavori previsti con la presente perizia;

5. **di Dare Atto** che l'opera di che trattasi è finanziata per l'intero importo di €. 260.000,00 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con risorse di cui all'art.18, lettera b), del decreto legge n.185/2008 Delibera CIPE n. 32/2010;

6. **di Confermare:**

-che il finanziamento di €. 260.000,00 sulla base della convenzione n.5835 del 05/04/2011 approvata con Decreto prot. n.7320 del 28/04/2011 tra il Comune ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione dell'intervento n.03210PUG071, è stato accertato per €.117.000,00 al cap. E.431/2012 Acc. N.838/2012 ed incassati con reversale n.1603 del 18/10/2012 e per €.143.000,00, al cap. E.440/2016 come Residuo Attivo, accertamento n.196 d el 14/07 /2016

-che le apposite dotazioni sono previste in uscita al Cap.1113 denominato "Interventi manutentivi da contributi statali per edifici scolastici ", del bilancio esercizio 2018 imp. n.471/2017 per **€.6.558,98** e imp. n.569/2018 per **€.253.441,02**;

7. **di Modificare** per effetto della presente perizia i sub impegni assunti al **cap.1113/2018** per l'importo complessivo di **€. 59.645,64** come di seguito specificato:

-ridurre i sub impegni

-imp. 569/5 da €. 17.973,00 a €. 0,00; (Imprevisti)

-imp. 569/6 da €. 54.848,44 a €. 13.175,72; (Economie di gara)

-incrementare i sub impegni

-imp. 569/1 da €. 124.877,63 a €. 173.767,50; (lavori)

-imp. 569/2 da €. 27.473,00 a €. 38.228,85;8 (Iva)

8. di imputare la spesa complessiva di €.260.000,00, I.V.A. inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2018	1113	€.253.441,02
2	2018 residuo 2017	1113	€.6.558,98

9. **di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. **di Dare Atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

IL DIRIGENTE

Arch. Francesco Gianferrini

GIANFERRINI FRANCESCO;1;34654358469176594047691836132385082976



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.177 del 12/06/2018

ESERCIZIO: 2018	Impegno:	2018 569/0	Data: 25/04/2018	Importo: 253,441.02
	Subimpegno di spesa:	2018 569/5	Data: 25/04/2018	Importo: 0.00
Oggetto:	IMPREVISTI CON IVA 22% - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE "E.DE AMICIS"			
Atto Amministrativo:	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 288 DEL 14/07/2016		C.I.G.: 6676337F91	
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	DIVERSI			
Bilancio				
Anno:	2018			
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	1 - Istruzione prescolastica			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Importo impegno:	253,441.02	
Capitolo:	1113	Subimpegni già assunti:	240,265.30	
Oggetto:	INTERVENTI MANUTENTIVI EDIFICI SCOLASTICI DA CONTRIBUTI STATALI	Subimpegno nr. 569/5:	0.00	
		Disponibilità residua:	13,175.72	
Progetto:	SCUOLA MATERNA			
Resp. spesa:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			
Resp. servizio:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			

TRANI li, 17/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.177 del 12/06/2018

ESERCIZIO: 2018	Impegno:	2018 569/0	Data: 25/04/2018	Importo: 253,441.02
	Subimpegno di spesa:	2018 569/6	Data: 25/04/2018	Importo: 13,175.72
Oggetto:	ECONOMIE DI GARA - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE "E.DE AMICIS"			
Atto Amministrativo:	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 165 DEL 22/04/2016		C.I.G.: 6676337F91	
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	DIVERSI			
Bilancio				
Anno:	2018			
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	1 - Istruzione prescolastica			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Importo impegno:	253,441.02	
Capitolo:	1113	Subimpegni già assunti:	240,265.30	
Oggetto:	INTERVENTI MANUTENTIVI EDIFICI SCOLASTICI DA CONTRIBUTI STATALI	Subimpegno nr. 569/6:	13,175.72	
		Disponibilità residua:	0.00	
Progetto:	SCUOLA MATERNA			
Resp. spesa:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			
Resp. servizio:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			

TRANI li, 17/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.177 del 12/06/2018

ESERCIZIO: 2018	Impegno:	2018 569/0	Data: 25/04/2018	Importo: 253,441.02
	Subimpegno di spesa:	2018 569/1	Data: 25/04/2018	Importo: 173,767.50
Oggetto:	LAVORI IMPORTO CONTRATTUALE - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE "E.DE AMICIS"			
Atto Amministrativo:	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 288 DEL 14/07/2016		C.I.G.: 6676337F91	
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	EDIL ORLANDO S.N.C. di LUIGI E MICHELE ORLANDO			
Bilancio				
Anno:	2018			
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	1 - Istruzione prescolastica			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Importo impegno:	253,441.02	
Capitolo:	1113	Subimpegni già assunti:	0.00	
Oggetto:	INTERVENTI MANUTENTIVI EDIFICI SCOLASTICI DA CONTRIBUTI STATALI	Subimpegno nr. 569/1:	173,767.50	
		Disponibilità residua:	79,673.52	
Progetto:	SCUOLA MATERNA			
Resp. spesa:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			
Resp. servizio:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			

TRANI li, 17/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.177 del 12/06/2018

ESERCIZIO: 2018	Impegno:	2018 569/0	Data: 25/04/2018	Importo:	253,441.02
	Subimpegno di spesa:	2018 569/2	Data: 25/04/2018	Importo:	38,228.85
Oggetto:	IVA AL 22 % SUI LAVORI - -INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE "E.DE AMICIS"				
Atto Amministrativo:	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 288 DEL 14/07/2016			C.I.G.:	6676337F91
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico				
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Bilancio					
Anno:	2018				
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio				
Programma:	1 - Istruzione prescolastica				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2018	Importo impegno:	253,441.02		
Capitolo:	1113	Subimpegni già assunti:	173,767.50		
Oggetto:	INTERVENTI MANUTENTIVI EDIFICI SCOLASTICI DA CONTRIBUTI STATALI	Subimpegno nr. 569/2:	38,228.85		
		Disponibilità residua:	41,444.67		
Progetto:	SCUOLA MATERNA				
Resp. spesa:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.				
Resp. servizio:	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.				

TRANI li, 17/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Visti

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1395**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia scolastica**

Oggetto: **INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE E. DE AMICIS INTERVENTO N. 03210PUG068 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CUP: C76E10000340001 - CIG:6676337F91.**

Nr. adozione settore: **177** Nr. adozione generale:

Data adozione: **12/06/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **20/12/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

07 FEB. 2019



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

07 FEB. 2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE